

OFICIO Nº 331/2026 - GAB. SINURB

Chapadinhã MA, 23 de julho de 2026.

À Senhora

Nara da Silva Macedo

Secretária Municipal de Educação.

Assunto: Processo para pagamento da 5ª medição dos serviços construção de muros e passeios em prédios públicos a serviço da Secretaria Municipal de Educação, executados pela Empresa I.L. Negócios e Serviços LTDA.

Senhora Secretária,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para análise e posterior deliberação do pagamento da **5ª medição** referente a serviços de **construção de muros e passeios em prédios públicos a Serviço da Secretaria Municipal de Educação**, executados pela Empresa **I.L. NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**, sob nº CNPJ: 13.715.468/0001-04, Conforme:

Contrato nº 273/2025,

Processo Adm. nº 3504/2025,

Concorrência nº 027/2025,

Local de execução: U.I. Raimundo Teixeira Lisboa, Pov. Rodeio

NF nº 67,

Valor R\$ 94.950,72.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos ao tempo que renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

RECEBIDO
EM 30/07/2026
HORÁRIO 10:34
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO



IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS
Construir é o nosso negócio.

Ilmo. Senhor

RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Chapadinha-MA
Nesta

I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, com sede na Avenida
Presidente Vargas, nº 737 – SALA, A Bairro Corrente, CEP:65500-000,
Cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão, vem requerer a Vossa Senhoria
a confirmação da medição única dos serviços executados, REFERENTE A 5ª
MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE
MUROS E PASSEIOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (CONSTRUÇÃO DE MURO
DA ESCOLA U. I. RAIMUNDO TEXEIRA LISBOA, POVOADO RODEIO,
CHAPADINHA-MA), CONFORME A PLANILHA EM ANEXO, MEDIANTE
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 273/2025 - PROC. ADM. Nº
3504/2025.

Chapadinha/MA, 07 de julho de 2026.

Atenciosamente,


I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.715.468/0001-04

I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.715.468/0001-04

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS – LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04
AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINHA – MA
CONTATO:(98) 98595-8743

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA U. I. RAMUNDO TEIXEIRA LISOBA, POVOADO RODEIO, CHAPADINHA-MA

CONTRATO: 27/07/2025

PROJ. ADM. N.º 3504/2025

EMPRESA: TI. NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 13.715.468/0001-04

MEIO: R\$ 94.950,72

PERÍODO: 31/05/2025 A 07/07/2026

DATA: 27/07/2025



PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 5ª MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATO			QUANTIDADES				VALORES																			
			FONTE	UND	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	%	ACUMULADO TOTAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																8.247,00						3.352,10	874,12	10,60%	4.226,22	51,25%	4.020,78	48,75%
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	UN	8,00	750,00	6.000,00	3,00		12,50%	4,00	4,00	2.250,00	750,00	3.000,00	50,00%					3.000,00	50,00%							
1.2	S04816	LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	ORSE	M	2.100,00	1,07	2.247,00	1.030,00	1.030,00	116,00	5,52%	1.146,00	954,00	1.102,10	124,12	1.226,22	54,57%					1.020,78	45,43%						
2	MOVIMENTO DE SOLO																66.042,90	0,00					31.252,19	3.655,95	5,54%	34.908,14	52,86%	31.134,76	47,14%
2.1	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_07/2024	SINAPI	M3	210,00	196,53	41.271,30	103,00	103,00	11,60	5,52%	114,60	95,40	20.242,59	2.279,75	22.522,34	54,57%					18.748,96	45,43%						
2.2	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_01/2024	SINAPI	M3	180,00	137,62	24.771,60	80,00	80,00	10,00	5,56%	90,00	90,00	11.009,60	1.376,20	12.385,80	50,00%					12.385,80	50,00%						
3	FUNDAÇÃO																368.427,47	0,00					176.407,25	20.679,97	5,61%	197.087,22	53,49%	171.340,25	46,51%
3.1	BLOCOS DE FUNDAÇÃO																116.225,73	0,00					51.971,57	6.456,99	5,56%	58.428,55	50,27%	57.797,18	49,73%
3.1.1	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_05/2021	SINAPI	M3	180,00	620,24	111.643,20	80,00	80,00	10,00	5,56%	90,00	90,00	49.619,20	6.202,40	55.821,60	50,00%					55.821,60	50,00%						
3.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1), PREPARO MANUAL, AF_05/2021	SINAPI	M3	9,00	509,17	4.582,53	4,62	4,62	0,50	5,56%	5,12	3,88	2.352,37	254,59	2.606,95	56,89%					1.975,58	43,11%						
3.2	ALICERCE/BALDRAME																69.833,40	0,00					34.251,62	3.857,46	5,52%	38.109,08	54,57%	31.724,32	45,43%
3.2.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CIAGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	210,00	332,54	69.833,40	103,00	103,00	11,60	5,52%	114,60	95,40	34.251,62	3.857,46	38.109,08	54,57%					31.724,32	45,43%						
3.3	VIGA BALDRAME																182.368,34	0,00					90.184,06	10.365,52	5,68%	100.549,59	55,14%	81.815,75	44,86%
3.3.1	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM, MONTAGEM, AF_01/2024	SINAPI	KG	1.070,00	20,02	21.421,40	638,48	638,48	73,70	6,89%	712,18	357,82	12.782,37	1.475,47	14.257,84	66,56%					7.163,56	33,44%						
3.3.2	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_07/2024	SINAPI	KG	3.650,00	18,27	66.685,50	1.705,68	1.705,68	201,60	5,52%	1.907,28	1.742,72	31.162,77	3.683,23	34.846,01	52,25%					31.839,49	47,75%						
3.3.3	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_07/2024	SINAPI	M3	42,00	795,72	33.420,24	19,75	19,75	2,32	5,52%	22,07	19,93	15.715,47	1.846,07	17.561,54	52,55%					15.858,70	47,45%						
3.3.4	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_07/2024	SINAPI	M2	840,00	72,43	60.841,20	421,42	421,42	46,40	5,52%	467,82	372,18	30.523,45	3.360,75	33.884,20	55,69%					26.957,00	44,31%						
4	REVESTIMENTO																224.824,00	0,00					40.490,69	3.501,34	1,56%	43.992,04	19,57%	180.831,96	80,43%
4.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	SINAPI	M2	8.400,00	6,86	57.624,00	3.700,56	3.700,56	510,40	6,08%	4.210,96	4.189,04	25.385,84	3.501,34	28.887,19	50,13%					28.736,81	49,87%						
4.2	87530	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	SINAPI	M2	4.000,00	41,80	167.200,00	361,36	361,36		0,00%	361,36	3.638,64	15.104,85	0,00	15.104,85	9,03%					152.095,15	90,97%						
5	ESQUADRIAS																78.983,90	0,00					17.534,64	3.773,36	4,78%	21.308,00	26,98%	57.675,90	73,02%
5.1	S08753	PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLA), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS	ORSE	M2	50,00	471,67	23.583,50	30,05	30,05	8,00	16,00%	38,05	11,95	14.173,68	3.773,36	17.947,04	76,10%					5.636,46	23,90%						
5.2	S04716	GRADE EM METALON	ORSE	M2	180,00	307,78	55.400,40	10,92	10,92	0,00%	10,92	169,08	3.360,96	0,00	3.360,96	6,07%					52.039,44	93,93%							
6	PAREDES E PAINÉIS																384.510,00	0,00					197.810,25	21.239,60	5,62%	219.049,85	56,97%	165.460,15	43,03%
6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	SINAPI	M2	4.200,00	91,55	384.510,00	2.160,68	2.160,68	232,00	5,52%	2.392,68	1.807,32	197.810,25	21.239,60	219.049,85	56,97%					165.460,15	43,03%						
7	ESTRUTURA																177.932,31	0,00					94.648,02	12.121,23	6,81%	106.769,26	60,01%	71.163,05	39,99%
7.1	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	SINAPI	KG	3.800,00	16,32	62.016,00	1.665,78	1.665,78	325,70	8,57%	1.991,48	1.808,52	27.185,53	5.315,42	32.500,95	52,41%					29.515,05	47,59%						

Wenderson Dione Nunes Viana

Engenheiro Civil

CREMA-MA 11279353-0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
REFERENTE A 05ª MEDIÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 05ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MUROS NAS ESCOLAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CONTRATO: 273/2025

PROC. ADM. N° 3504/2025

1.1 CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA U. I. RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA, POVOADO RODEIO,
CHAPADINHA-MA



Imagem 01 – Execução de construção de muro

Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA-MA 111729353-0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO




Imagem 02 – Execução de construção de muro



Imagem 03 – Execução de construção de muro

Wenderson, Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA-MA 111729353-0



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO




Imagem 04 – Execução de construção de muro



Imagem 05 – Execução de construção de muro

Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA-MA 11729353-0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



Imagem 06 – Execução de construção de muro




Imagem 07 – Execução de construção de muro

Wenderson Lione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA-MA 11729353-0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



Imagem 08 – Execução de construção de muro

Chapadinha-MA 22 de julho de 2026

Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA-MA 111729353-0

Wenderson Dione Nunes Viana
Eng. Civil CREA MA 111729353-0
Fiscal da obra



IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA U. I. RAMUNIRO TEIXEIRA LISBOA, POVOADO RODEIO, CHAPADINHA-MA
CONTRATO: 273/2025
PROC. ADM. N° 3504/2025
EMPRESA: IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 13.715.468/0001-04
MÉDICA: 5º
VALOR: R\$ 94.950,72

PERÍODO: 27/05/2025 A 07/07/2026
DATA: 07/07/2026

CONTRATO																			PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 5ª MEDIÇÃO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADES			VALORES																	
								ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	%	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	%															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																		ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	%	ACUMULADO TOTAL	SALDO				
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METAL 20 X 20CM E ESCORAMENTO INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	UN	8,00	750,00	8.247,00	3,00	1,00	12,50%	4,00	4,00	12,50%	3.352,10	874,12	10,60%	4.226,22	51,25%	4.020,78	48,75%								
1.2	S04816	LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	ORSE	M	2.100,00	1,07								2.250,00	750,00	12,50%	3.000,00	50,00%	3.000,00	50,00%								
2	MOVIMENTO DE SOLO																		ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	%	ACUMULADO TOTAL	SALDO				
2.1	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF 01/2024	SINAPI	M3	210,00	196,53	66.042,90	0,00	116,00	5,52%	954,00	1.102,10	5,52%	31.252,19	124,12	5,52%	1.226,22	5,54%	34.908,14	52,86%								
2.2	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF 01/2024	SINAPI	M3	180,00	137,62	24.771,60	80,00	10,00	5,56%	90,00	95,40	5,52%	20.242,59	2.279,75	5,52%	22.522,34	54,57%	18.748,96	45,43%								
3	FUNDAÇÃO																		ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	%	ACUMULADO TOTAL	SALDO				
3.1	BLOCOS DE FUNDAÇÃO																		ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	%	ACUMULADO TOTAL	SALDO				
3.1.1	102487	CONCRETO CICLÓRICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF 05/2021	SINAPI	M3	180,00	620,24	116.225,73	0,00			0,00	0,00		176.407,25	20.679,97	5,61%	197.087,22	53,49%	171.340,25	46,51%								
3.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) PREPARO MANUAL, AF 05/2021	SINAPI	M3	9,00	509,17	4.582,53	4,62	0,50	5,56%	5,12	3,88		49.619,20	6.202,40	5,56%	55.821,60	50,00%	55.821,60	50,00%								
3.2	ALICERCE/BALDRAME																		ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	%	ACUMULADO TOTAL	SALDO				
3.2.1	C3529	MUTRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CIAGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	210,00	332,54	69.833,40	0,00			0,00	0,00		34.251,62	3.857,46	5,52%	38.109,08	54,97%	31.724,32	45,43%								
3.3	VIGA BALDRAME																		ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	%	ACUMULADO TOTAL	SALDO				
3.3.1	96543	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM MONTAGEM, AF 01/2024	SINAPI	KG	1.070,00	20,02	182.388,34	0,00			0,00	0,00		90.184,06	10.365,52	5,68%	100.549,59	55,14%	81.818,75	44,86%								
3.3.2	96544	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 01/2024	SINAPI	KG	3.650,00	18,27	66.685,50	638,48	73,70	6,89%	712,18	357,82		12.782,37	1.475,47	6,89%	14.257,84	66,56%	7.163,56	33,44%								
3.3.3	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 01/2024	SINAPI	M3	42,00	795,72	33.420,24	1.705,68	201,60	5,52%	1.907,28	1.742,72		31.162,77	3.683,23	5,52%	34.846,01	52,25%	31.839,49	47,75%								
3.3.4	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 01/2024	SINAPI	M2	840,00	72,43	60.841,20	421,42	46,40	5,52%	467,82	372,18		30.523,45	3.360,75	5,52%	33.884,20	55,89%	26.957,00	44,31%								
4	REVESTIMENTO																		ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	%	ACUMULADO TOTAL	SALDO				
4.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 10/2022	SINAPI	M2	8.400,00	6,86	57.624,00	0,00			0,00	0,00		40.490,69	3.501,34	1,56%	43.992,04	19,57%	180.831,96	80,43%								
4.2	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5m² E 10m², E=17,5MM, COM TALISCAS, AF 03/2024	SINAPI	M2	4.000,00	41,80	167.200,00	3.700,56	510,40	6,08%	4.210,96	4.189,04		25.385,84	3.501,34	6,08%	28.887,19	50,13%	28.736,81	49,87%								
5	ESQUADRIAS																		ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	%	ACUMULADO TOTAL	SALDO				
5.1	S08753	PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLA), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS	ORSE	M2	50,00	471,67	23.583,50	0,00	8,00	16,00%	38,05	11,95		14.173,68	3.773,36	16,00%	17.947,04	76,10%	5.636,46	23,90%								
5.2	S04716	GRADE EM METALON	ORSE	M2	180,00	307,78	55.400,40	10,92		0,00%	10,92	169,08		3.360,96	0,00	0,00%	3.360,96	6,07%	52.039,44	93,93%								
6	PAREDES E PAINÉIS																		ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	%	ACUMULADO TOTAL	SALDO				
6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 12/2021	SINAPI	M2	4.200,00	91,55	384.510,00	0,00			0,00	0,00		197.810,25	21.239,60	5,52%	219.049,85	56,97%	165.460,15	43,03%								
7	ESTRUTURA																		ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	%	ACUMULADO TOTAL	SALDO				
							177.932,31	0,00			0,00	0,00		94.648,02	12.121,23	6,81%	106.769,26	60,01%	71.163,05	39,99%								


Handwritten signature

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 5ª MEDIÇÃO																			
CONTRATO										QUANTIDADES							VALORES		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	%	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO				
7.1	104109	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	SINAPI	KG	3.800,00	16,32	62.016,00	1.665,78	325,70	8,57%	1.991,48	27.185,53	5.315,42	8,57%	32.500,95	29.515,05	47,59%		
7.2	92759	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	SINAPI	KG	1.500,00	14,56	21.840,00	844,41	76,23	5,08%	920,64	12.294,61	1.109,91	5,08%	13.404,52	8.435,48	36,62%		
7.3	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	SINAPI	M2	874,00	55,83	48.795,42	527,80	52,80	6,04%	580,60	293,40	2.947,82	6,04%	32.414,90	16.380,52	33,57%		
7.4	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 02/2022	SINAPI	M3	43,50	1.040,94	45.280,89	24,69	2,64	6,07%	27,33	16,17	2.748,08	6,07%	28.448,89	16.832,00	37,17%		
8	CALÇADAS/PASSEIOS																		
8.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 08/2022 E=6CM	SINAPI	M3	504,00	850,06	428.430,24	10,08	0,00%	10,08	0,00%	11.164,20	0,00%	0,00%	11.164,20	588.958,04	98,17%		
8.2	C0330	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL/SCONTOLE, MAT. CRAQUIÇÃO	SEINFRA	M3	1.680,00	108,15	181.692,00	24,00	0,00%	0,00%	24,00	1.656,00	0,00%	0,00%	8.568,60	419.881,64	98,00%		
9	PINTURA																		
9.1	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF 03/2024	SINAPI	M2	4.000,00	17,27	69.080,00	361,36	448,40	11,16%	807,76	3.192,24	7.709,33	11,16%	13.950,02	55.129,98	79,81%		
9.2	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF 01/2020	SINAPI	M2	230,00	48,57	11.171,10	81,94	16,00	6,96%	97,94	132,06	777,12	6,96%	4.756,95	6.414,15	57,42%		
9.3	C0589	CAIXÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	4.400,00	7,86	34.584,00	3.412,00	64,00	1,45%	3.476,00	924,00	503,04	1,45%	27.321,36	7.262,64	21,00%		
							VALOR ORÇAMENTO:										27.321,36	79,00%	21,00%
							VALOR BDI TOTAL:										684.533,26	33,66%	66,34%
							VALOR TOTAL:										184.002,54	33,66%	66,34%
																	773.585,05	33,66%	66,34%

DOIS MILHÕES QUINHENTOS E OITENTA MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO O VALOR DE R\$ 94.950,72 (NOVENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

Lucas Briceira Maciel
Engenheiro Civil
CREA 1118170285



CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA U. I. RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA, POVOADO RODEIO, CHAPADINHA-MA.



CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA U. I. RAIMUNDO TEXEIRA LISBOA, POVOADO RODEIO, CHAPADINHA-MA.

OFICIO Nº 13/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

A EMPRESA **IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ) 13.715.468/0001-04, SEDIADA NO ENDEREÇO: AV: PRES. VARGAS, Nº 737 – SALA A, CENTRO, CHAPADINHA – MA, CEP: 65.500-000.

VEM ATRAVÉS DESTES, SOLICITAR GENTILMENTE O PAGAMENTO DA NF Nº 202600000000067, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA U. I. RAIMUNDO TEXEIRA LISBOA, POVOADO RODEIO, CHAPADINHA-MA), CONFORME A PLANILHA EM ANEXO, MEDIANTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 273/2025 - PROC. ADM. Nº 3504/2025, O VALOR TOTAL REFERENTE AO SERVIÇOS É DE R\$ 94.950,72, O VALOR PODE SER DEPOSITADO NA SEGUINTE CONTA:

BANCO: SICOOB

AGÊNCIA: 4436

CONTA CORRENTE: 95370

RAZÃO SOCIAL: I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

CHAPADINHA – MA, 22 DE JULHO DE 2026.

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.715.468/0001-04

I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS – LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04

AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINHA – MA

CONTATO: (98) 98595-8743



PREFEITURA DE CHAPADINHA

Secretaria Municipal de Fazenda



142.04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

Chave de Acesso da NFS-e

Número da Nota 2026000000067 Data de Emissão 22/07/2026 12:09:31 Competência 07/2026 Número da DPS 20260000000067 Série DPS 900 Data de Emissão DPS 22/07/2026 12:09:31

Número da Nota 2026000000067
Código de Verificação XG9E-7TKB

TRIBUTAÇÃO

Tributação TRIBUTÁVEL Local de Tributação LOCAL DA PRESTACAO Local da Prestação CHAPADINHA/MA Natureza da Operação EXIGIVEL Cod. Benefício Fiscal Exigibilidade do ISS Incidência SIM Município de Incidência CHAPADINHA ISS Retido SIM Responsável pela retenção

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social I. L. NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA Endereço AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 737 - BAIRRO CORRENTE - CEP:65.500-000 - CHAPADINHA/MA CPF/CNPJ 13.715.468/0001-04 Insc Municipal 2626 Insc Estadual Telefone 9898595874 E-mail il.negocioseservicos@gmail.com Opt. Simples SIM Indicador de MEI NÃO Natureza Jurídica Regime Especial de Tributação

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHA - MA CPF/CNPJ 30.887.156/0001-05 Insc Municipal Endereço AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, 1045 - TERRAS DURA, CHAPADINHA/MA - CEP: 65500000 Telefone E-mail Tomador estrangeiro NÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NBS 1.0101.30.00:Serviços de construção de edificações de uso misto (residencial e não residencial)
Serviço 0702 : EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO,
Atividade 4120400 : CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Descrição SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

DADOS DA OBRA

Código da Obra N° MA20250996532 Inscrição Imobiliária CCIB: Endereço AVENIDA VITORINO FREIRE, SN Complemento Bairro TERRAS DURA CEP/End Postal 65.500-000 Município/UF CHAPADINHA / MA

MAPA DE DEDUÇÕES

Tipo Dedução	CPF/CNPJ Prestador	Número NF	Valor Total (R\$)	Valor Dedução (R\$)
DESPESAS COM MATERIAIS	20.969.755/0001-06	2715	36.518,88	36.518,88
			36.518,88	36.518,88

OBSERVAÇÕES DA NOTA

NF REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE (CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA U. I. RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA, POVOADO RODEIO, CHAPADINHA-MA), CONFORME A PLANILHA EM ANEXO, MEDIANTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 273/2025 - PROC. ADM. Nº 3504/2025.

ATESTADO QUE

☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 22 / 07 / 2026

Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA MA 11729353-0

VALORES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - NFSe							
Valor dos Serviços		Deduções	Acréscimos	Desc. Condíc.	Desc. Incondic.	Crédito	PIS
R\$ 94.950,72		R\$ 36.518,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções	Valor IBS Mun.	Valor IBS Estadu.	Valor CBS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,95	R\$ 0,00	R\$ 854,56
Base de Cálculo		Alíquota	ISS	ISS Retido	Total das Ret.	Valor Líquido	
R\$ 58.431,84		2,00 %	R\$ 0,00	R\$ 1.168,64	R\$ 1.168,64		R\$ 93.782,08

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço | Chave de Acesso:

Número da Nota

2026000000067

Código de Verificação

XG9E-7TKB

Recebi da empresa I. L. NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA os serviços contantes nessa NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS.

Consulte a autenticidade no site <https://chapadinha.portalpublico.net> ou através da leitura do QRCode.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.715.468/0001-04

Certidão nº: 30737788/2026

Expedição: 25/03/2026, às 10:20:39

Validade: 21/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.715.468/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.715.468/0001-04
Razão social: I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
Endereço: AVE PRESIDENTE VARGAS 737 SALA A/ CORRENTE / CHAPADINHA / MA / 65500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/07/2026 a 10/08/2026

Certificação Número: 2026071210151838240597

Informação obtida em 22/07/2026 11:27:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 13.715.468/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:29:20 do dia 22/07/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/01/2027.

Código de controle da certidão: **3729.1595.65B1.1F3E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 059899/26

Data da

12/06/2026 16:53:22

Inscrição Estadual: 126764859

CPF/CNPJ: 13715468000104

Razão Social: I L NEGACIOS E SERVIAOS LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE VARGAS, 737 SALA A CEP: 65500000 - CORRENTE

Telefone: (98)91117233

Município: CHAPADINHA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/09/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/06/2026 17:08:11



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 151267/26

Data da

12/06/2026 16:51:41

Inscrição Estadual: 126764859

CPF/CNPJ: 13715468000104

Razão Social: I L NEGACIOS E SERVIAOS LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE VARGAS, 737 SALA A CEP: 65500000 - CORRENTE

Telefone: (98)91117233

Município: CHAPADINHA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/09/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/06/2026 17:07:09



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



114.1

22/06/2026 15:44:09

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1286/2026

AUTENTICAÇÃO:1B984659DEBD729D742B0035A987F069

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **I. L. NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **13.715.468/0001-04**, situada neste Cidade, **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 737 SALA A CORRENTE**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **20/09/2026**.

CHAPADINHA-MA, 22/06/2026.



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



52.2

22/06/2026 15:43:25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1285/2026

AUTENTICAÇÃO:4F372AD0CB173CAF4691D83696B3B08A

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **I. L. NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **13.715.468/0001-04**, situada nesta Cidade **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 737 SALA A CORRENTE**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **20/09/2026**.

CHAPADINHA-MA, 22/06/2026.